

Osavuosisiraportti 1 Porvoon vesi 2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025
1045/00.01.01.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Taluspäällikkö Jutta Westerlund, puh. 040 144 7159

Käyttötalous

Toimintatuotot ovat olleet raportointikaudella talousarvion mukaiset. Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2024 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 4,9 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä on 6,3 % suurempi kuin vuoden 2024 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen olevan talousarvion mukainen.

Toimintakulut ovat olleet talousarvion mukaiset. Ostopalveluissa erityisesti ict- kulujen ylläpitomaksut ovat nousseet yleistä hintatasoa voimakkaammin. Talouden tuottavuuden ja tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet kemikaalien ja energian käytön suhteen ovat toteutumassa, säästötavoite kemikaali- ja energiakustannuksiin on 161 000 euroa vuosittain. Laskuttamattoman veden ja vuotovesien määrää on tavoitteena vähentää 0,5%, mikä tuo 90 000 euron säästön vuodessa. Tämän tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain kuluvan vuoden aikana. Tavoitteeseen pääsemiseksi verkostoa saneerataan jatkuvasti ja suunnitelmallista keskimäärin 4 milj.eurolla vuosittain.

Liittymismaksuja on kertynyt alkuvuodesta 278te (35%, TA on 800te) talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Länsi-Näsin verkoston aluesaneerausta ei ole vielä aloitettu, koska työnaikaiselle tiejärjestelylle ei ole vielä saatu Ely keskuksen hyväksyntää. Tämän hetken arvio on, että työt alkavat kesäkuun alussa ja jatkuvat ensi vuoden alkupuolelle saakka. Tuulikummun alueen saneeraussuunnittelua jatketaan, mutta toteutusta siirretään Maankäytönsuunnitelman mukaisesti myöhempään ajankohtaan.

Kevätlaaksonniityn uuden alueen vesihuollon rakentaminen on aloitettu viime vuonna maaperän stabiloinneilla. Alueen uusien tonttien vaatiman vesihuoltoinfran kustannusarvio rakentamiskustannuksista on yhteensä 1,5 milj. euroa, mistä tälle vuodelle kohdistuu arviolta 1 milj.euroa.

Porvoon jätevedenpuhdistamon uuden saostuskemikaaliaseman rakennuslupahakemus on jätetty ja on käsittelyssä. Uusi saostuskemikaaliasema tarvitaan, jotta fosforin poiston edellyttämää

kemikaalia voidaan jatkossa käyttää myös ferrimuodossa (ferromuotoisen saatavuus loppuu Suomessa noin 5 vuoden kuluttua). Uuden aseman kustannusarvio yhteensä n. 900 000 euroa ja rakentaminen ja investointi jakautuu vuosille 2025 ja -26.

Saksalan uusien vedenottoaivojen ja niiden edellyttämän raakavesilinjan rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu ja urakan arvioidaan etenevän suunnitellusti ja valmistuvan kuluvan vuonna.

Sannaisten uuden vesilaitoksen toteutussuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat ovat valmistuneet ja rakennuslupa on jätetty. Saksalan uuden alavesisäiliön toteutussuunnitelmat ovat myös valmistuneet ja lupa-anomus on jätetty Porvoon kaupungin rakennusvalvonnalle.

Pumppaamosaneeraukset käynnistyvät suunnitellusti kevään aikana.

Työohjelman mukaiset hankkeet ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on nimetty pieniä ja talousarviovaiheessa erittelemättömiä hankkeita suunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa arvioidaan investointitason pysyvän talousarvion ja työohjelman mukaisena.

Merkittävimmät tapahtumat

Porvoon vesi päivittää 2025 aikana WSP-riskienhallinta-suunnitelmaansa turvallisen talousveden takaamiseksi. Riskienhallintasuunnitelman tarkoitus on kartoittaa ja minimoida riskejä sekä laatia riskien hallintakeinoja puhtaan ja turvallisen juomaveden varmistamiseksi. WSP (Water safety plan) pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin.

Kartoitus tehdään koko puhtaan veden matkalle pohjavedenmuodostumisesta kuluttajalle. Riskienhallintasuunnitelma tehdään yhteistyössä Porvoon terveydensuojeluviranomaisen ja muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja pelastuslaitoksen, kanssa. Edellinen Porvoon veden edellinen WSP-riskienhallintasuunnitelma valmistui vuonna 2019.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi.