

Delårsrapport 2 Porvoon vesi – Borgå vatten

Driftsekonomi

Faktureringen för vatten och avloppsvatten har stigit jämfört med faktureringen år 2024. Vattenmängden som har fakturerats är 3,9 % större och avloppsvattenmängden som har fakturerats är 1,2 % större än vid samma tidpunkt 2024. Omsättningen kan antas vara i linje med budgeten i mitten av räkenskapsperioden. Anslutningsavgifter har samlats in 416 000 euro (i budgeten 800 000 euro).

I detta skede av året uppskattas årets verksamhetskostnader motsvara budgetnivån. De genomförda ändringarna i avloppsreningsverkets process 2024 syns i minskade kemikaliekostnader, kemikaliekostnaderna var 33 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt år 2024. Kemikaliekostnaderna förväntas bli något lägre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna för byggtjänster koncentreras till slutet av året när rivningsentreprenaden i Borgbacken framskrider, totalkostnaderna för rivningsentreprenaden med rivningsarbeten av skadliga ämnen kommer att vara cirka 250 000 euro.

Investeringar

Investeringsnivån har legat i enlighet med budgeten. Man har gjort preciseringar och vissa ändringar i projektens tidtabeller.

Områdessaneringen av nätet i Västra Näse inleddes i juni med att bygga vägarrangemang under arbetet samt tillfälliga ledningar. Tidtabellen för hur projektet framskrider kan påverkas av besvär över pumpstationens planerade läge. Enligt den nuvarande uppskattningen pågår arbetena ännu under 2026.

Saneringsplaneringen av området Vindkulla fortsätter, men genomförandet skjuts upp i enlighet med Borgå stads plan för genomförande av markanvändning (MATSU) till en senare tidpunkt. Byggekostnaderna för vattenförsörjningen till Vindkullas infrastruktur uppgår enligt kostnadskalkylen till cirka 4 miljoner euro.

Byggandet av den nya vattenförsörjningen på Vårdalsängen inleddes i fjol med stabilisering av marken och byggandet av vattenförsörjningen pågår till slutet av året. Kostnadskalkylen för den vattenförsörjningsinfrastruktur som områdets nya tomter kräver är sammanlagt 1,5 miljoner euro, varav uppskattningsvis 1,2 miljoner euro riktas för detta år.

Ansökan om bygglov för en ny mottagningsstation för fällningskemikalie vid Borgå vattens avloppsreningsverk har lämnats in och konkurrensutsättningen av byggentreprenaden pågår. Byggandet sker från våren till hösten nästa år. Den nya mottagningsstationen för fällningskemikalie behövs för att en kemikalie som krävs för fosforrening i fortsättningen ska kunna användas också i form av trevärt ferrijärn (tillgången till tvåvärt (ferro)järn upphör i Finland efter cirka 5 år). Investeringen fördelas under 2025–2026, i huvudsak för år 2026. Totalkostnaderna för projektet kommer att uppgå till cirka 1,7 miljoner euro.

Byggandet av de nya vattentäcksbrunnarna i Saxby har inletts och de råvattenledningar som de förutsätter har gjorts på våren som vattenverkets egen entreprenad. Med de nya brunnarna garanteras vattenproduktionen och hushållsvattnets kvalitet. Kostnaderna för projektet har preciserats, kostnaderna är cirka 250 000 euro (i budgeten 200 000 euro).

Genomförandeplaner och upphandlingsdokument för Sannäs nya vattenverk har blivit färdiga och ansökan om bygglov har lämnats in. Planerna för genomförandet av den nya nedre vattenreservoaren i Saxby har också färdigställts och ansökan om bygglov har lämnats in.

Pumpstationssaneringar inleddes enligt som planerat under våren och saneringarna är färdiga, endast installationen av skydd och automations- och elarbeten utförs under sommaren och hösten.

Projekten enligt arbetsprogrammet har preciserats och i arbetsprogrammet har gjorts små ändringar. Små projekt som var ospecificerade under budgetberedningen har utsetts till arbetsprogrammet i enlighet med planen. Tidtabellsändringarna har gjort det möjligt att rikta resurserna till brådskande små saneringar i synnerhet i centrumområdet och i Emsalö, till exempel på Fredsgatan saneras äldre rör, i vilka det har konstaterats flera läckor.

Betydande händelse

Stadsstyrelsen har valt en ny direktion och den sammanträder första gången i början av augusti.

Konkurrensutsättningen av entreprenader har framskridit i två betydande projekt, byggandet av en mottagningsstation för fällningskemikalier vid centralreningsverket och ledningar i Emsalö-Hermansö, och besluten fattas vid nästa direktionmöte.

Den omfattande WSP (Water Safety Plan: riskhanteringsplan och åtgärdsprogram) som lagstiftningen förutsätter med sex års mellanrum och som garanterar hushållsvattnets kvalitet har framskridit. En omfattande expertgrupp besökte vattenverk flera gånger under våren, i gruppen finns representanter bland annat från NTM-centralen, miljöhälsovården, planläggningen, miljövården och Borgå vatten.