Porvoon veden osavuosiraportti 3/2026

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 17.11.2026

Valmistelu ja lisätiedot:
Tj Elina Antila, puh. 040 4899 593
Talouspäällikkö Jutta Westerlund, puh. 040 1447 159

Käyttötalous
Porvoon veden talous on tammi–syyskuussa toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat 12,1 milj. euroa (68,8 %) ja toimintakulut 5,3 milj. euroa (66,5 %). Vuosikate on 7,2 milj. euroa ja tilikauden tulos 2,7 milj. euroa (81,5 %).

Investoinnit
Investointeja on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 7,4 milj. euroa eli 62,5 % talousarviosta (11,8 milj. euroa).

Verkostoinvestoinnit painottuvat olemassa olevan verkoston saneeraukseen ja vesihuollon toimintavarmuuden vahvistamiseen. Keskeisiä hankkeita ovat Sannainen–keskusta- ja Emäsalo–Hermanninsaari-yhdysjohdot sekä Länsi-Näsin, Tulliportinkadun ja Hamarinrannan verkostosaneeraukset.

Sannainen–keskustayhdysvesijohdon rakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin. Hankkeen toteuma on syyskuun lopussa noin 1,3 milj. euroa, ja vuodelle 2026 kohdistuvien kustannusten arvio on tarkentunut noin 3,0 milj. euroon, kun talousarviossa vuodelle 2026 oli varattu 1,8 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole muuttunut. Vuoden 2026 talousarviossa hanke ajoittui vuosille 2026–2028, mutta nykyisen arvion mukaan yhdysvesijohto valmistuu pääosin jo vuoden 2027 aikana.

Emäsalo–Hermanninsaari-yhdysjohto varmistaa saariston vedenjakelua ja jätevedenpuhdistusta. Uusi yhteys mahdollistaa saariston pohjoisosien jätevesien johtamisen keskuspuhdistamolle nykyisten panospuhdistamojen sijaan. Keskuspuhdistamolla jätevedet voidaan käsitellä ympäristön kannalta entistä paremmin.

Länsi-Näsin ja Hamarinrannan saneeraukset ovat osa verkoston pitkäntähtäimen saneerausohjelmaa. Länsi-Näsissä saneerataan Porvoon viimeistä laajempaa sekaviemäröityä aluetta.

Laitosinvestoinneista merkittävimmät ovat uusi kalkkikivisuodatuslaitos ja keskuspuhdistamon yhteyteen rakennettava saostuskemikaalin vastaanottoasema. Sannaisten laitoksen rakentaminen on käynnissä ja hankkeen kustannusarvio on 5,9 milj. euroa. Uuden laitoksen arvioitu käyttöönotto tapahtuu vuoden 2027 loppuun mennessä. Uusi laitos parantaa vedentuotannon toimintavarmuutta ja nykyisen laitoksen tarvitsemasta kallista ja hankalasta lipeäkemikaalista voidaan luopua.

Saostuskemikaalin vastaanottoaseman rakentaminen on käynnissä. Hankkeen kustannusarvio sisältäen automaation on 1,67 milj. euroa (TA26 1,5 milj.euroa). Investointi mahdollistaa jatkossa kolmen eri saostuskemikaalin käytön ja lisää laitoksen turvallisuutta ja toimintavarmuutta, mikäli kemikaalien saatavuuksissa esiintyisi häiriöitä.

Porvoon veden investointitason arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisena.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi.