Porvoon vesi
INVESTOINTI- JA TYÖOHJELMA 2024

	työohjelman mukai
	suunnittelu
R	Rakennettu ja arvi
S	Suunnittelu

Hanke	Yhteensä Talousarvio	TA 2024	Yhteensä Työohjelma	Työohjelma 1/24	Vastuuhenkilö	Työtapa	Aikataulu 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Hanke nro	RY	Tuote	Toteutunut 11.4.2024
Verkosto - Nätet																						
Uudisrakentaminen - Nyanläggning	**835 000**		**529 000**																			
Kevätlaaksonniitty		400 000		200 000		oma				S	S	S	S	S	S				7001	20		1 776,00
Epoon kivitarha		330 000		4 000																		
Tuulikumpu/Alkrog II		20 000		60 000		oma														20		
Taitajankuja		25 000		0																		
Hinthaara Töyrytie		10 000		10 000		oma														20		
Kaava-alueiden pienet johtotyöt		50 000		50 000		u													7006	34		8 664,00
Muutokset																						
Länsirannan hulevesi				170 000		oma	R	R	R	R	R	R	R						7007	20		135 620,00
Kokonniemen johtosiirto				30 000		oma																
Jatkuu																						
ABC numero																						
Puistokatu				5 000							S	S	S	S	S	S	S	S	7010			2 876,00
Saneeraus - Sanering	**1 880 000**		**2 280 000**																			
Hamarin paineviemäri (jatkuu)		200 000		8 000															7011			7 929,00
Pihlajatie (väli Haapatie pohj-Telkkätie)		250 000																				
Veckjärventie		400 000		500 000				S	S	S	S	R	R	R	R	R	R	R				
Kevätkummuntie ja Velkala		100 000		200 000		oma	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	7014			134 522,00
Gammelbackantie verkostosaneeraus		50 000		80 000		oma	R	R	R	R	R	R							7015			74 522,00
Länsi-Näsi verkostosaneeraus		300 000		300 000		oma	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	7016			6 542,00
Hamarinranta vesihuoltoverkosto		30 000		45 000			S	S	S	S	S	S	S	S	S				7017			5 227,00
Pienet saneeraustyöt		50 000		50 000															7019			0,00
Vedenjakelun toimivuuden turvaaminen																						
Saksalasta uusi syöttöjohto/ Saksalan pääjohto rak.		100 000		270 000		u					R	R	R						7020			13 912,00
Sannainen-keskusta vj		100 000		100 000		u													7021			4 114,00
Keskusta-Hamari päävesijohto		300 000		10 000		oma	S	S	S	S	S	S	S						7022			7 806,00
Muutokset																						
Tarkkinen				80 000		u					R	R	R									
Länsiranta K-korttelin johtosiirto				2 000			S	/	/	/	/	/	/	R								
Mittausasemat				75 000																		
Vaskenvalajankatu				20 000																		
Emännäntie v saneeraus (budjetti vaiheessa Keskusta-Hamari)				540 000					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	7064			51 866,00
Haja-asutusalueet - Glesbygden	**395 000**		**250 000**																			
Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto		20 000		20 000															7026			4 385,00
Grundvik (pumppaamo)		375 000		60 000	u					R									7027			371,00
Grundvik Paineviemäri				170 000			R	R	R	R									7062			25 292,00
Muutokset																						
Pienet johtotyöt																			7028			1 231,00
Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer	**125 000**		**135 000**																			
Jätevedenpumppaamot		5 000		15 000															7029			7 900,00
Laivurinkatu saneeraus		10 000		10 000	Alm/Rajajärvi														7030			8 803,00
Suomenkylä JVP23 saneeraus		50 000		80 000	Alm/Ekstam	o	R	R	R	R	R	R	R						7031			76 736,00
Höylänlastu JVP17 saneeraus		45 000		0															7032			
Haikkoonportti JVP31 saneeraus		15 000		15 000	Alm														7033			
Muutokset																						
Tornipolku JVP38 saneeraus				15 000	Alm																	
Muut saneeraustyöt																			7035			7 820,00
Verkosto yhteensä - Nätet totalt	**3 235 000**		**3 194 000**																			
Tuotantolaitokset																						
Vedentuotanto	**2 705 000**		**3 781 000**																			
Saksalan laajennus		2 350 000		50 000	Antila/Tikka	u													7036			47 818,00
Saksalan laajennus pääurakka				2 000 000		u													7064			224 304,00
Saksalan prosessiurakka				283 000		u													7037			94 300,00
Saksalan suodatinurakka				48 000		u													7038			694,00
Saksalan automaatiourakka				150 000		u													7039			38 828,00
Linnanmäki-Saksala -raakavesijohto				470 000	Ekstam/Björkhem	u	R	R	R	R	R	R	R						7040			32 892,00
Suomenkylä-Saksala -raakavesijohto		100 000		140 000	Ekstam/Björkhem	u	R	R	R	R	R	R	R						7041			6 726,00
Sannaisten kalkkikivilaitos suunnittelu		150 000		160 000	Antila/Tikka	u													7042			4 142,00
Saksalan uusi alavesisäiliö		50 000		100 000	Tikka	u		S	S	S	S	S	S	S	S				7043			2 980,00
Automaatiohankkeet		5 000		5 000	Tikka	u													7044			560,00
Pienet vedentuotantohankkeet		50 000		60 000	Nyblom	u													7045			23 079,00
Muutokset																						
Linnanmäen saneeraus/vanhan osan purku				25 000	Lehtinen														7046			9 168,00
Jatkuu																						
Hamarintornin saneeraus				60 000	Lehtinen																	
Venttiiliasema (Suomenkylä-Saksala -raakavesijohto)				30 000	Ekstam/Björkhem		R	R	R	R	R	R	R									
Sammalsuontie				200 000			R	R	R	R	R	R	R						7065			15 101,00
Jätevedenpuhdistus	**665 000**		**345 000**																			
Automaatiohankkeet		20 000		20 000															7049			
Pienet automaatiohankkeet																			7056			5 728,00
Kalkinsyöttölaitteiston saneeraus		200 000		150 000	Alm/Taimioja	u																
Pienet saneerauskohteet		50 000																	7051			5 000,00
Varavoima		75 000		130 000	Alm/Taimioja	u													7052			128 431,00
Saariston puhdistamot		20 000		5 000															7053			
Hermanninsaaren ferroaltaiden saneeraus		280 000		30 000	Taimioja/Alm	u													7054			3 596,00
Hermanninsaaren rakennusten ylläpito		20 000		10 000															7055			
Tuotantolaitokset yhteensä	**3 370 000**		**4 126 000**																			
Muut investoinnit																						
Muut toimitilat	**20 000**		**20 000**																			
Huoltokeskus		20 000		20 000															7057			18 014,00
Kuljetus- ja työvälineet / muut	**70000**		**95 000**																			
Koneet ja työvälineet		50 000		20 000																		
Kuljetusvälineet		20 000		75 000															7059			74 854,00
Vesimittarit	**5000**		**30 000**																			
Vesimittarien osto		5 000		30 000															7060			1 269,00
Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar	**10000**		**10 000**																			
Vesijohtoavustukset		10 000		10 000																		
Muut investoinnit yhteensä	**105 000**		**155 000**																			
Investoinnit yhteensä	**6 710 000**	**6 710 000**	**7 475 000**	**7 475 000**																		